২০২১-২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বৎসরের পরিচালন ও সেবা খাতের আওতায় আপদকালীন জরুরী কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

সার্কেলঃ খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা। বিভাগঃ সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরা। উপ-বিভাগঃ আমাদী পওর উপ-বিভাগ, বাপাউবো, আমাদী, সাতক্ষীরা।

(লক্ষ টাকায়)

	-	where the		I						I		শক্ষ ঢাকায়)		
ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার/ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	পরিমান দৈর্ঘ্য	প্রাক্ষলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	বিস্তারিত কার্যাদেশ	াবস্তারত কার্য কান্ধ শুরুর তারিখ	र्गाएम जनूराशी कांक সমাस्रित	পাক্ষিক অগ্রগতি(পরি	ক্রম পু ঞ্জিভূত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য	
			याञ्चातम् नान विभाग	ংশ্য (কিঃমিঃ)	(सम् अस्त)	(44 0(41)	প্রদানের তারিখ	শৃত্যু তার্	কাজ সমাভিন ভারি খ	অগ্রনাত(শার মান/ সংখ্যা/%)	প্রগাও (পরিমান/ সংখ্যা/%)	વહનાઇ		
۵	٩	•	8	¢	۵	20	22	১২	20	28	50	১৬	29	
۵	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর দশহালিয়া নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৬,৭৫০ হতে কিঃমিঃ ১৬,৮৮৫ = ০.১৩৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ সহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম-১২১/২০২১-২২)	খন্দকার আলী হায়দার, কাটিয়া,আমতলা, সাতক্ষীরা।	0.50€	52.05	<i>\$</i> 2.0\$	২০/০৪/২২	২১/০৪/২২	২০/০৬/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।	
η	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর মদিনাবাদ তফসিল অফিস নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.৮০০ হতে কিঃমিঃ ১৪.১৫০ = ০.৩৫০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী ব্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ সহ বাঁধ মেরামত কাজ (ভিপিএম-১২৩/২০২১-২২)	মেসার্স ফাইজুস এন্টারপ্রাইজ, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।	0.960	২৯.৯৭	২৯.৯৭	২০/০৪/২২	২১/০৪/২২	২০/০৬/২২				কাজ সমাপ্ত।	
9	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর মদিনাবাদ তফসিল অফিস নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৪.১৫০ হতে কিঃমিঃ ১৪.৪৫০ = ০.৩০০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ সহ বাঁধ মেরামত কাজ (ভিপিএম-১২৪/২০২১-২২)	মেসার্স ফাইজুস এন্টারপ্রাইজ, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।	0.000	২৯.৯৩	২৯.৯৩	২০/০৪/২২	২১/০৪/২২	২০/০৬/২২				কাজ সমাপ্ত।	
8	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর আংটিহারা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ২৩.৭০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.৭৫০ = ০.০৫০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রিং-ভাইক সহ অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ডিপিএম-১২৫/২০২১-২২)	খন্দকার আলী হায়দার, কাটিয়া,আমতলা, সাতক্ষীরা।	0.060	\$6.68	১৬.৬৪	২০/০৪/২২	২১/০৪/২২	২০/০৬/২২				কাজ সমাপ্ত।	
¢	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর ছোট আংটিহারা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ২৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৫.১৫০ = ০.১৫০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ সহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম- ১২৬/২০২১-২২)	খন্দকার আলী হামদার, কাটিয়া,আমতলা, সাতক্ষীরা।	0.540	১৬.৮২	১৬.৮২	২০/০৪/২২	২১/০৪/২২	২০/০৬/২২				কাজ সমাপ্ত।	
Ŋ	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর শেখপাড়া নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৪৭.০২০ হতে কিঃমিঃ ৪৮.০০০ = ৯৮০ মিটার দৈর্ঘ্যে মাটির কাজের মাধ্যমে অস্থায়ী বাঁধ মেরামত করণ কাজ (ডিপিএম- ১৩৬/২০২১-২২)	মেসার্স ফাইজুস এন্টারপ্রাইজ, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।	0.৯৮0	১৬.৭৩	১৬.৭৩	২৬/০৪/২২	২৭/০৪/২২	২৬/০৬/২২		\$00%		কাজ সমাপ্ত।	
٩	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর তেতুলতলার চর নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৫৬.৬০০ হতে কিঃমিঃ ৫৬.৮০০ = ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী য়োপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ সহ বীধ মেরামত কাজ (ডিপিএম- ১৪৮/২০২১-২২)।	খন্দকার আলী হায়দার, কাটিয়া,আমতলা, সাতক্ষীরা।	0,২00	১৮.৩১	১৮.৩১	<i>></i> %/0&/ <i>></i> 2	২০/০৫/২২	১৯/০৭/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার/ ঠিকাদারী	পরিমান	প্ৰাক্ষলিত মূল্য	চুক্তি मूना	বিস্তারিত	বিস্তারিত কার্য	দিশ অনুযায়ী	পাক্ষিক	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক		মন্তব্য
	भागमानाः॥च	१ (कन्त्र) - सन्	প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	দৈৰ্ঘ্য	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ	কান্ধ শুরুর তারিখ	कांक সমান্তির	অগ্রগতি(পরি	অগ্রগতি	অগ্রগতি অগ্রগতি	.100
				(কিঃমিঃ)			প্রদানের তারিখ		তারিখ	মান/	(পরিমান/		
										সংখ্যা/%)	সংখ্যা/%)		
3	١	9	8	ć	>	30	33	25	১৩	>8	>œ	১৬	59
ъ		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে		<u> </u>	_								
		খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর পবনা নামক স্থানে											
	পোল্ডার নং-	বাঁধের কিঃমিঃ ৭৭.৬০০ হতে কিঃমিঃ ৭৯.০০০ এর মধ্যে ১০০০ মিটার	শেখ আশরাফ উদ্দিন, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।	5.000	১৬.৫৮	১৬.৫৮	১৯/০৫/২২	২০/৩৫/২২	১৯/০৭/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
	১৩-১৪/২	দৈর্ঘ্যে মাটির কাজের মাধ্যমে অস্থায়ী বাঁধ মেরামতকরণ কাজ (ডিপিএম-	হচাগাখা, সাত্রমণরা।										
		১৪৯/২০২১-২২)।											
۵		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে											
	পোল্ডার নং-	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর কাটকাটা নামক	কাজী শওকত হোসেন.										
	১৩-১৪/২	স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৮৮.৮২৫ হতে কিঃমিঃ ৮৯.০০০ = ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে	পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	0.500	৬.৮৫	৬.৮৫	22/30/45	২০/০৫/২২	১৯/০৭/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
	, .	মাটির কাজের মাধ্যমে অস্থায়ী বাঁধ মেরামতকরণ কাজ (ডিপিএম-১৫০/২০২১-											
50		২২)। জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে											
20		জরুর। ভাওতে সাওঁকারা প্রভাব।বভাগ-২, বাপাডবো, সাওঁকারার আইক্লেরে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর কাঠমারচর নামক											
	পোল্ডার নং-	বুণনা জেলার কর্মা জ্যাজেলার গোভার নং- ১৩-১৪/২ এর কাঠনারচর নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৫.২০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৩৫০ = ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ	মোঃ আব্দুস সালাম গাজী, বালিয়াখালী, নাছিমাবাদ	0.500	જે.એમ્	જે.જોન	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
	১৩-১৪/২	মেরামত কাজসহ অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ডিপিএম-১৬১/২০২১-	আশাশূনি, সাতক্ষীরা।	0.300	จ.จั	จ.จบ	08/06/22	30/06/22	0%/08/22		300 %		4101 114161
		55)											
22		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে	মেসার্স মোজফফার										
	পোল্ডার নং-	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর জোড়শিং নামক স্থানে	এন্টারপ্রাইজ, বাঁশদহা										
	58/5	বাঁধের কিমিঃ ২১.৩৫০ হতে কিঃমিঃ ২১.৫০০ = ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ	বাজার, সাতক্ষীরা সদর,	0.500	8.৩৮	8.৩৮	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
		মেরামত কাজ (ডিপিএম-১৬২/২০২১-২২)।	সাতক্ষীরা।										
25		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে											
	পোল্ডার নং-	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর হাজতখালী নামক	মোঃ আব্দুস সালাম গাজী,										
	১৩-১৪/২	স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৩.০০০ হতে কিঃমিঃ ৩.৪৫০ = ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ	বালিয়াখালী, নাছিমাবাদ	0.800	২৯.৩৫	২৯.৩৫	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২				কাজ সমাপ্ত।
	0000,	মেরামত কাজসহ অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ডিপিএম-১৬৩/২০২১-	আশাশুনি, সাতক্ষীরা।										
		\$\$)											
১৩		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে	মেসার্স মোজফফার										
	পোল্ডার নং- ১৪/১	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর জোড়শিং নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ২০,৮০০ হতে কিঃমিঃ ২১,৩৫০ = ৫৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ	এন্টারপ্রাইজ, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর,	0.000	১৬.১৫	১৬.১৫	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২				কাজ সমাপ্ত।
	38/3	বাবের বিশনত ২০.৮০০ ২তে বিজ্ঞানত ২১.৬৫০ = ৫৫০ নিচার পেবে) বাব মেরামত কাজ (ডিপিএম-১৬৪/২০২১-২২)।	বাজার, সাতক্ষারা সদর, সাতক্ষীরা।										
\$8		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে	মেসার্স মোজফফার		 								
50	পোল্ডার নং-	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর চোরামুখা নামক স্থানে	মেসাস মোজফফার এন্টারপ্রাইজ, বাঁশদহা										
	28/2	বাঁধের কিমিঃ ৩.৭৬০ হতে কিঃমিঃ ৩.৮০০ = ৪০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ	বাজার, সাতক্ষীরা সদর,	0.080	৯.৮৪	৯.৮৪	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
	•	মেরামত কাজ (ডিপিএম-১৬৫/২০২১-২২)।	সাতক্ষীরা।										
26		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে			1								
		খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর মঠবাড়িয়া পুলিশ	এস, এস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড										
	পোল্ডার নং-	ফাঁড়ী নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৭৪.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৭৪.৮০০ = ৫০০	কন্দ্রাকশন, বাড়ী- ১৬৩,রূপালী গার্ডেন সিটি,	0.5%0	২৮.৬২	২৮.৬২	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২				কাজ সমাপ্ত।
	১৩-১৪/২	মিটার এবং কিঃমিঃ ৭৫.৬৫০ হতে কিঃমিঃ ৭৬.০০০ = ৩৫০ মিটার, মোট	১৬৩,রুপাণা গাডেন সোচ, তালতলা, নদ্দাপাড়া,	0.560	২৮.৬২	২৮.৬২	<i>००।०७।२२</i>	३०/०७/२२	つめつなしくく				সনাজ্য সাক্ষাত্য
		= ৮৫০মিটার দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ	দক্ষিণখান, ঢাকা।										
		(ডিপিএম-১৬৬/২০২১-২২)।											
১৬		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে											
	পোল্ডার নং-	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর শাকবাড়িয়া নামক	কাজী শওকত হোসেন,										
	১৩-১৪/২	স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৯১.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৯১.৭০০ এর মধ্যে ৮০ মিটার	পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	0.060	২৯.৮২	২৯.৮২	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২				কাজ সমাপ্ত।
		দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম-											
		১৬৭/২০২১-২২)।											

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কান্ধের নাম	ঠিকাদার/ ঠিকাদারী	পরিমান	প্ৰাক্ষলিত মূল্য	চুক্তি मृन्य	বিস্তারিত	বিস্তারিত কার্য	দিশ অন্যায়ী	পাক্ষিক	ক্রমপুঞ্জিভৃত	আর্থিক	মন্তব্য
	4.550	N. W. W.	প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কান্ড সমান্তির তারিখ	অগ্রগতি(পরি মান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি (পরিমান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি	
۵	٩	٥	8	Œ	۵	30	33	১২	20	78	26	১৬	29
59	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর শেখেরকোনা নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ৪৮.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪৮.৮৫০ = ৮৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে মাটির কাজের মাধ্যমে অস্থায়ী বাঁধ মেরামতকরণ কাজ (ডিপিএম-১৬৮/২০২১-২২)।	শেখ আশরাফ উদ্দিন, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।	0.৮৫0	\$9.8\$	\$9.8\$	০৯/০৬/২২	১০/০৬/২২	০৯/০৮/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
Str	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপার্টবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর দশালিয়া নামক স্থানে বাঁধের কিমিঃ ১৬.৯৪০ হতে কিঃমিঃ ১৭.০০০ = ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ মেরামত কাজসহ অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ডিপিএম-১৮০/২০২১-২২)।	কাজী শওকত হোসেন, পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	0.0%0	৫.২৭	૯. ২૧	২১/০৬/২২	২২/০৬/২২	২১/০৮/২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
29	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোন্ডার নং- ১৪/১ এর গাতিরঘেরী নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৬.৮০০/০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৯১০/০.১৪০ = ০.১৪০কিঃমিঃ দের্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলকসহ রিং ডাইক নির্মাণ কাজ। (ডিপিএম- ১৮৯/২০২২-২৩)।	মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.580	২৯.৮৭	২৯.৮ ৭	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	> b/ > >/२२		500%		কাজ সমাপ্ত।
\$0	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোন্ডার নং- ১৪/১ এর পাতাখালী নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৯.১৩০ হতে কিঃমিঃ ১৯.৪০০ = ০.২৭০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী ব্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ। (ডিপিএম-১৯১/২০২২-২৩)।	মেসার্স আদিব মাহাতাব কনস্ট্রাকশন পাইকগাছা, কয়রা, খুলনা।	0.২৭0	\$9.00	\$9.00	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	১৮/১১/ ২২		500%		কাজ সমাপ্ত।
25	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর হরিহরপুর নামক স্থানে বাঁধের (১) কিঃমিঃ ১৩.০০০ হতে কিঃমিঃ ১৩.৩৯০ = ০.৩৯০কিঃমিঃ এবং গাতিরঘেরী নামক স্থানে বাঁধের (২) কিঃমিঃ ১৭.১০০ হতে কিঃমিঃ ১৭.১৩০ = ০.০৩০কিঃমিঃ, মোট= ০.৪২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে জস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ। (ডিপিএম-১৯৫/২০২১-২২)।	মেসার্স তানিয়া এণ্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.8২0	২৬.১৭	২৬.১৭	<i>\$\$\6\$\2</i>	২০/০৯/২২	2b/22/22		500%		কাজ সমাগু।
২২	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোন্ডার নং- ১৪/১ এর জোড়শিং নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ২০,০০০ হতে কিঃমিঃ ২০,৩৩০ = ০,৩০০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ। (ডিপিএম-১৯৩/২০২১-২২)।	মেসার্স আল আমিন এন্টারপ্রাইজ গলাচিপা, পটুয়াখালী।	0.900	২৯.৫০	<i>ঽ</i> ৯.৫০	<i>\$\$/0\$/</i> 22	২০/০৯/২২	24/22/55		5 00%		কাজ সমাগু।
২৩	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোন্ডার নং- ১৪/১ এর চরামুখা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ২.৯০০/০.০০০ হতে কিঃমিঃ ৩.০০০/০.২৪০ = ০.২৪০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী ফ্লোপ ও নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলকসহ রিং ডাইক নির্মাণ কাজ। (ডিপিএম-১৯৭/২০২১-২২)।	মেসার্স মোজফফার এন্টারপ্রাইজ বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	0.280	২৯.৯৪	২৯.৯৪	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	\$ \ /\$\$/22				কাজ সমাপ্ত।
₹8	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর চরামুখা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৩.২২০/০.৭৩০ হতে কিঃমিঃ ৩.৩০০/১.০২০ = ০.২৯০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ ও নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলকসহ রিং ডাইক নির্মাণ কাজ। (ডিপিএম-১৯৮/২০২১-২২)।	মেসার্স মোজফফার এন্টারপ্রাইজ বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	0.২৯০	২৮.০৬	২৮.০৬	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	১৮/১১/ ২২				কাজ সমাপ্ত।

ক্ৰঃ নং	প্রকল্পের নাম	কান্ধের নাম	ঠিকাদার/ ঠিকাদারী	পরিমান	প্ৰাক্ষলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	বিস্তারিত	বিস্তারিত কার্য	দিশ অন্যায়ী	পাক্ষিক	ক্রমপুঞ্জিভৃত	আর্থিক	মন্তব্য
	4,550	WWW WY	প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	দৈৰ্ঘ্য (কিঃমিঃ)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কান্ধ শুরুর তারিখ	কান্ধ সমান্তির তারিখ	অগ্রগতি(পরি মান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি (পরিমান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি	.00
۵	২	•	8	Œ	۵	30	22	54	20	78	26	১৬	১৭
20	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর চরামুখা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৩.১৫০/০.৪৮০ হতে কিঃমিঃ ৩.২২০/০.৭৩০ = ০.২৫০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ ও নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলকসহ রিং ডাইক নির্মাণ কাজ। (ডিপিএম-১৯৯/২০২১-২২)।	মেসার্স মোজফফার এন্টারপ্রাইজ বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	0.২৫0	২৮.৪১	২৮.৪১	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	24/22/45				কাজ সমাপ্ত।
২৬	পোল্ডার নং- ১৪/১	সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্র খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং- ১৪/১ এর চরামুখা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৩.০০০/০.২৪০ হতে কিঃমিঃ ৩.১৫০/০.৪৮০ = ০.২৪০কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অস্থায়ী স্লোপ ও নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলকসহ রিং ডাইক নির্মাণ কাজ। (ডিপিএম-২০০/২০২১-২২)।	মেসার্স মোজফ্ফার এন্টারপ্রাইজ বীশদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	0.280	২৯.৮২	<i>ঽ</i> ৯.৮২	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	26/22/45				কাজ সমাপ্ত।
২৭	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর গোবরা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৯.২০০ হতে কিঃমিঃ ১০.১০০ = ৯০০.০০ মিটার অস্থায়ী বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম- ২০৭/২০২২-২৩)।	মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.500	২৯.৯৪	২৯.৯৪	o৮/55/২২	ob/35/22	২২/০১/২৩		500%		কাজ সমাপ্ত।
২৮	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর গোবরা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১০.১০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০০ = ৯০০.০০ মিটার অস্থায়ী বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম- ২০৮/২০২২-২৩)।	মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.500	২৯.৯২	<i>২৯.৯২</i>	ob/55/22	ob/55/22	২২/০১/২৩		500%		কাজ সমাপ্ত।
২৯	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোষ্ণার নং- ১৪/১ এর মেদেরচর নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৫.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৮৫০ = ৩৫০.০০ মিটার এবং কিঃমিঃ ১১.৩০০ হতে কিঃমিঃ ১১.৩৫০ = ৫০.০০ মিটার, মোট = ৪০০.০০ মিটার অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম-২০৯/২০২২-২৩)।	মেসার্স তানিয়া এণ্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.800	২৯.৮৯	২৯.৮৯	ob/55/22	ob/25/22	২২/০১/২৩		ьо%		কাজ চলমান।
90	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর গোলখালী নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ০.৭৫০ হতে কিঃমিঃ ০.৮৫০ = ১০০.০০ মিটার বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজ (ডিপিএম-২১০/২০২২-২৩)।	সেভন *টার ইন্টারন্যাশনাল ৩৭/২, পুরাতন পণ্টন ঢাকা- ১০০০।	0.500	১৯.৯৮	১৯.৯৮	5@/55/22	\$∉/\$\$/ <i>₹</i> ₹	২৯/০১/২৩		b0%		কাজ চলমান।
৩১	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর সুতির অফিস নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৭৮.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৭৮.৭৪০ = ২৪০.০০ মিটার এবং কিঃমিঃ ৮০.১০০ হতে কিঃমিঃ ৮০.২২৫ = ১২৫.০০ মিটার মোট = ৩৬৫.০০ মিটার অস্থায়ী বাঁধ মেরামতসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২১১/২০২২-২৩)।	মেসার্স জাহীন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা সদর সাতক্ষীরা।	০.৩৬৫	২৬.২২	২৬.২২	o৮/\$\$/২২	ob/55/55	২২/০১/২৩		9%		কাজ চলমান।
৩২	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর পদ্মপুকুর নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৯.১০০ হতে কিঃমিঃ ১০,০০০ এর মধ্যে মোট = ১৮০,০০ মিটার অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম-২১২/২০২২-২৩)।	সেভন *টার ইন্টারন্যাশনাল ৩৭/২, পুরাতন পণ্টন ঢাকা- ১০০০।	0.560	১৬.৩৬	১৬.৩৬	ob/\$\$/\\\\	ob/35/22	২২/০১/২৩		b0%		কাজ চলমান।

ক্ৰঃ নং	প্রকল্পের নাম	কান্দের নাম	ঠিকাদার/ ঠিকাদারী	পরিমান	প্ৰাক্ষলিত মূল্য	চু खि मृत्य	বিস্তারিত	বিস্তারিত কার্য	ৰ্নিদেশ অনুযায়ী	পাক্ষিক	ক্রমপুঞ্জিভূত	আর্থিক	মন্তব্য
			প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	দৈৰ্ঘ্য (কিঃমিঃ)	(পক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কান্ধ সমান্তির ভারিখ	অগ্রগতি(পরি মান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি (পরিমান/ সংখ্যা/%)	অগ্রগতি	
۵	٩	৬	8	Ċ	۵	30	22	34	20	28	26	১৬	১৭
9		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর গাতিরঘেরী নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৬.০০০ হতে কিঃমিঃ ১৬.১৪০ = ১৪০.০০ মিটার রিং-ডাইক নির্মাণসহ অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২১৩/২০২২-২৩)।	মেসার্স হিমেল এন্টারপ্রাইজ, পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	0.580	২৯.৮৭	২৯.৮৭	ob/35/22	ob/25/33	২২/০১/২৩		90%		কাজ চলমান।
•8	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর ঘোপের খাল নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১৭.১৩০ হতে কিঃমিঃ ১৭.৫৩০ = ৪০০.০০ মিটার অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজসহ বাঁধ মেরামত কাজ (ডিপিএম-২১৪/২০২২-২৩)।	মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ কেশবপুর, যশোর।	0.800	২৮.৮৭	২৮.৮৭	ob/25/22	ob/25/33	২২/০১/২৩		500%		কাজ সমাপ্ত।
৩৫	পোল্ডার নং- ১৩-১৪/২	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোষ্ডার নং- ১৩-১৪/২ এর হরিণখোলা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ৭,৭৭০ হতে কিঃমিঃ ৭,৯০০ = ১৩০,০০ মিটার রিং-ডাইক নির্মাণ সহ অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২১৫/২০২২-২৩)।	মেসার্স লিংকন কনস্ট্রাকশন মদিনাবাদ, কয়রা খুলনা।	0.500	২ 9.8 ১	২৭.৪১	ob/55/22	ob/35/33	২২/০১/২৩		৯০%		কাজ চলমান।
9		জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর শাকবাড়িয়া নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১১.৫৬৫ হতে কিঃমিঃ ১১.৭২০ = ১৫৫.০০ মিটার রিং-ডাইক নির্মাণসহ অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২১৮/২০২২-২৩)।	মেসার্স খালেদ ট্রেডার্স ৮৩৫/১ বিআইডিসি রোড, খালিশপুর খুলনা-৯০০০।	0.544	<i>২২.৯২</i>	২২.৯২	ob/55/22	o ৮/ \$\$/\$\$	২২/০১/২৩		90%		কাজ চলমান।
• ৭		জরুরী ভিত্তিতে সাভক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোষ্ণার নং- ১৪/১ এর শাকবাড়িয়া নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ১১.৪২০ হতে কিঃমিঃ ১১.৫৬৫ = ১৪৫ মিটার রিং-ডাইক নির্মানসহ অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২২০/২০২২-২৩)।	মেসার্স খালেদ ট্রেডার্স ৮৩৫/১ বিআইডিসি রোড, খালিশপুর খুলনা-৯০০০।	0.\$86	২৩.৫২	২৩.৫২	ob/55/22	o ৮/ 55/২২	২২/০১/২৩		90%		কাজ চলমান।
9 চ	পোল্ডার নং- ১৪/১	জরুরী ভিত্তিতে সাতক্ষীরার অধিক্ষেত্রে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ১৪/১ এর খাসিটানা নামক স্থানে বাঁধের কিঃমিঃ ২২.৬৫০ হতে কিঃমিঃ ২২.৭৫০ = ১০০.০০ মিটার রিং-ডাইক নির্মাণসহ অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ (ডিপিএম-২২৭/২০২২-২৩)।	মেসার্স তীর্থ এন্টারপ্রাইজ কিসমত হরিদেবপুর গলাচিপা, পটুয়াখালী।	0.500	২৬.৫০	২ ৬.৫০	७०/১১/২২	৩০/১১/২২	১৩/০২/২৩		90%		কাজ চলমান।
		সর্বমোটঃ		১২.৫৬০	৮৪৪.৯১০	৮৪৪.৯১০							

(মোঃ শাহানেওয়াজ তালুকদার) নির্বাহী প্রকৌশলী সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২ বাপাউবো, সাতক্ষীরা।